

Согласовано

Главный энергетик

С.А. Бахпандаева

Утверждаю

Главный инженер

В.В. Морев

15.02.25

График

Чистки ливневых и канализационных колодцев на выпусках территорий АО «НПО автоматики» на 2023 год.

территория	наименование	место расположения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Колодец фекальный КК-7	Ул. Малышева-Луначарского	НО	НО	НО ПЧ	НО	НО	НО ПЧ	НО	НО	НО ПЧ	НО	НО	НО ПЧ
1	Колодец фекальный КК-8	Ул. Малышева-М. Сибиряка	НО	НО	НО ПЧ	НО	НО	НО ПЧ	НО	НО	НО ПЧ	НО	НО	НО ПЧ
1	Колодец фекальный КК-9	Ул. Красноармейская, 27 (ФОК «Факел»)	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО
котельная	Колодец фекальный КК-1	Ул. Черкасская, 14 за территорией у котельной	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО
3	Колодец фекальный КК-2	Ул. Н. Васильева, 1 за территорией (парковая зона)	НО	НО	НО ПЧ	НО	НО	НО ПЧ	НО	НО	НО	НО	НО	НО ПЧ

[illegible]

1	Колодец ливневый (выпуск 1)	Ул. М. Сибиряка	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО
территория																		
2	Колодец фекальный	Цех 755	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО	НО
территория																		

Примечание:

НО - наружный осмотр

ПЧ - плановая чистка

Наружный осмотр ливневых и фекальных колодцев производится квалифицированными сотрудниками цеха 809, в соответствии с требованиями СП 272.1325800.2016 «Системы водоотведения городские и поселковые. Правила обследования», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» с соблюдением инструкций по охране труда и техники безопасности.

При наружном осмотре проводятся следующие работы:


1. Очистка крышки люка от загрязнений (снега, наледи, грязи);
2. Визуальный осмотр состояния колодца, целостности люков;
3. Проверка засорений, скоплений, наличие подпора, других нарушений;
4. Очистка колодца (при наличии) от твердых скоплений, ила, мусора.

Плановые чистки фекальных колодцев проводятся специализированной организацией по договору подряда с гидроинженерской промывкой трубопроводов канализации и колодцев, вывозом и утилизацией отходов.

Чистка ливневых колодцев проводится специализированной организацией по договору подряда в случае остановки работы системы из-за возникновения засора.

Плановые чистки колодцев подписываются совместно с представителями цеха 809 и отдела 812.

Начальник бюро ц. 809.01



В.В. Ковалев